



**COMUNE DI  
ROMAGNANO SESIA**  
*Provincia di Novara*

**LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA  
DI VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA**

PROJECTMEDIA  
s.r.l.

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Elaborato**

**8**

CRONOPROGRAMMA

**Redatto da**

Rev. **0** del **24.03.2019** Rapp:

Dott. Ing. Massimo Mora – Ordine Ingegneri Provincia di Novara n.588

**Validazioni**

Il Responsabile Unico  
del Procedimento

**Date**



## **ESECUZIONE LAVORI**

**In ottemperanza alle richieste stabilite dalla norma di attuazione Decreto n.14 del 20.02.17, i tempi di esecuzione programmati per l'installazione, la messa in funzione e il collaudo dell'impianto di videosorveglianza del progetto esecutivo sopra descritto dovranno essere i seguenti.**

*Dal giorno in cui avviene la consegna dei lavori:*

**1° settimana:** preparazione impianti elettrici e verifica dei siti;

**2°-3° settimana:** preparazione ed esecuzione opere edili e posa dei pali

**4° settimana:** Installazione link di interconnessione;

**5° settimana:** ottimizzazione frequenze e controllo velocità di trasmissione dati;

**6° settimana:** installazione telecamere di lettura targhe;

**7° settimana:** installazione telecamere di contesto;

**6° settimana:** test esecutivi e collaudi;

**8° settimana:** verifica connessione con organi di Polizia per integrazione rete e presa contatti con la Questura per l'integrazione con il sistema SCNTT.

I tempi indicati tengono conto del particolare periodo dell'anno in cui ricadono i lavori, a meno di eventi meteorologici straordinari e imprevedibili non ci dovranno essere ritardi nell'esecuzione dei lavori programmati.